



Bauabschnitt	Teilabschnitte	Bauzeit	Anmerkungen
1	TA 1.1 + TA 1.2	24.06.24 bis 15.11.24	Fertigstellung vor Winterpause wegen Adventsgeschäft u.ä.
2	TA 2.1 + TA 2.2	24.06.24 bis 15.09.24	Praxenbetrieb beachten
- Baustellenunterbrechung - Weihnachtsmärkte - 18.11.2024 bis 09.02.2025 -			
3	TA 3	10.02.25 bis 13.04.25	Fertigstellung vor Osterwoche
4	TA 4.1 + TA 4.2 + TA 4.3	14.04.25 bis 07.09.25	RWK-Anbindung Alte Straße (TA 4.3) innerhalb 1 Woche in den Sommerferien
		Okt/Nov 2025	Bepflanzung BA 3 und BA 4

Sommerferien:	24.06. bis 02.08.2024
Osterferien:	07.04. bis 19.04.2025
Sommerferien:	03.07. bis 13.08.2025

Gesamtbauzeit = ca. 51 Wochen (ohne die Unterbrechungszeit von ca. 12 Wochen)

LEGENDE

	Bearbeitungsgrenze		Elektrant
	Pflasterklinker im Fischgrätenverband, Farbe 01		Ablauf
	Pflasterklinker im Verblenden, Farbe 01 und Farbe 02		Abfallbehälter
	Pflasterklinker im Fischgrätenverband, Farbe 02		Eingang
	Grünfläche mit Stauden und Gräsern		Straßenablauf Bestand
	Traufe Mosaikpflaster, Granit Rotbraunbunt		Schacht Bestand
	Pflaster Bestand		Maßleuchte Bestand (Alte Straße)
	Pflasterklinker in den reihen, Farbe 01		Flurstücksgrenzen
	Entwässerungsrinne Klinker Farbe 01 8 teilig		Höhen Bestand
	Taktilles Leitsystem		Höhen Bestand (Straßenablauf)
	Sitzbank Holz-Stahlkonstruktion		Höhen Planung
	Fahrradanlehbügel Stahl, Anthrazit		Höhen Bestand Bäume
	Maßleuchte		Gefälle
	Spielelemente		Neupflanzung Amelanchier Jamarckii
	Trinkbrunnen		Baum Bestand
	Fallschutzbelag EPDM Granules		

Index	Änderung	Datum

Neugestaltung Brunnenstraße Bremervörde

Vorläufiges Konzept Bauabschnitte

Auftraggeber: Stadt Bremervörde
Rathausmarkt 1 | 27432 Bremervörde

 N M 1:200	Projekt-Nr.: 1703 Blatt-Gr.: 1200 x 594	Plan-Nr.: 5.1.1.14 Index	 Tröper Godesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA An der Untertrave 17 23552 Lübeck Fon 0451 79882-0 Fax 0451 79882-22 info@tgp-la.de
	Ausführung VORABZUG		
	bearbeitet: Feb 2023 gezeichnet: April 2024 geprüft: April 2024	Datum: Name: sa sa, jp TT	
	Lübeck, den 09.04.2024		
	Plangrundlage: Verfasser: Plannummer: Datum: Index: Vermessung: RMK Consulting 219701 13.04.2021		